

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1ª Fase:

Como primera medida se retirara toda la piedra de los parterres delanteros para ser utilizada posteriormente. A continuación se retiraran plantas no deseadas como el olivo, el nogal, la Arizona, dos Photinias, los Aloes y 8 setos bajos. Otras plantas se retiraran momentáneamente para volver a colocarlas en su nueva localización, como pasara con la Cyca revoluta que pasara del parterre derecho al izquierdo. En algunos casos hará falta la ayuda de una retroexcavadora para sacar la planta y un contenedor vegetal para depositarlas para su retirada.

2ª Fase:

Se planteara el sistema de riego, se levantarán los muros de piedra seca y de vigas de madera. Siendo estos de 50cm alrededor de los parterres delanteros y de travesaños de vía de tren en el parterre de la derecha (junto a los buzones). Una vez levantados los muros de los parterres se rellenaran con tierra vegetal y se prepararan los agujeros con turba y compost para la implantación de la planta nueva.

3ª Fase:

Implantación de planta nueva y conexión del sistema de riego. En el parterre delantero izquierdo se pondrá 3 palmitos y 2 flores del paraíso. En el parterre delantero derecho se pondrán 2 encinas de porte medio y 12 arbustos entre retamas, genistas y bojás. En el parterre lateral derecho se instalara una pradera de lavandas entre officinalis y latifolia. En el parterre lateral izquierdo se plantaran 3 moreras de porte alto para dar sombra al aparcamiento. En la zona de rocalla alrededor de la caseta de seguridad, se repoblara con 12 arbustos entre romeros, genistas y retamas.

4ª Fase:

Por último se instalara las coberturas de los parterres de la caseta de información. Siendo estos: Los dos parterres delanteros van con malla anti hierba y una cobertura de piedra de canto rodado color blanco roto. Los parterres laterales van con una biomanta antihierba de fibra de coco y yute.